

U.O.G. BERGAMO

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CODICE CUP  
B14F22005670007****AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE  
DI BERGAMO LECCO SONDRIO**

Provincia di BERGAMO

Comune di BERGAMO

Lavori di REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE E SISTEMI DI ACCUMULO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI NELLA PROSPETTIVA DELL'AUTOCONSUMO, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 9/2020 AI SENSI DELLA D.G.R. XI/6544 DEL 20.06.2022 DEGLI STABILI SITI IN BERGAMO VIA GALMOZZI 10 A-B-C, VIA GALMOZZI 10 D-E-F VIA KING 101/F-103/E-105/D, VIA KING 107/C-109/B-111/A

CIG 9609713A07 – CUP B14F22005670007

Legge di

finanziamento: D.G.R. XI/4172 DEL 31.12.2020 – FONDI ALER

Impresa: TEDOLDI ERMANNI S.R.L. – Via Signaroli 54 Borgosatollo (BS)

Contratto:

stipulato in data 05.04.2023 rep. n° 163

registrato a Bergamo il 06.04.2023 al n. 15113 Serie S1T

**CATEGORIE DA BANDO****CATEGORIA PREVALENTE ED IMPORTO**cat. OG9 - € 613.516,14**ULTERIORI CATEGORIE**cat. OG1 - € 16.955,52**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Direttore dei lavori geom. Walter Pellegrini

visto il contratto sopraindicato;

visto l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

visto l'art. 237 del D.P.R. 207/2010;

visti gli atti contabili dei lavori eseguiti e la propria relazione sul conto finale che si ritiene totalmente trascritta e facente parte integrante del presente atto;

visto l'art. 59 del capitolato speciale d'appalto che stabilisce il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione entro mesi tre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori;

U.O.G. BERGAMO

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CODICE CUP  
B14F22005670007**

considerato che in data 23/10/2023 è stato effettuato, in presenza della Ditta regolarmente invitata a presiedere alle operazioni di collaudo, un sopralluogo nel corso del quale, in contraddittorio con l'impresa ed in conseguenza di opportune verifiche, controlli, saggi, misurazioni è emerso che i lavori sono stati ultimati in modo regolare secondo quanto riportato nel progetto.

A seguito degli accertamenti, controlli e verifiche effettuati si è constatato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- i lavori sono stati regolarmente contabilizzati;
- in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Brescia con polizza n. 18813790 con decorrenza continuativa;
- per l'impresa appaltatrice risulta acquisito DURC regolare con scadenza validità al 07/02/2024;
- **AVVISO AI CREDITORI**

che l'avviso ai creditori prescritto dall'art. 218 del regolamento sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 non è stato pubblicato come da dichiarazione del direttore dei lavori in data 17/10/2023;

- l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi come da dichiarazione del Dirigente dell'Area Amministrativa in data 17/10/2023;
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di netti € 498.216,73 con un supero di spesa di € 0,02 rispetto alla somma autorizzata pari a € 498.216,71 dovuto ad arrotondamenti informatici;
- gli acconti corrisposti in corso d'opera ammontano a complessivi € 462.021,93;
- la rata di saldo risulta costituita per:
  - € 3.555,07 alla ritenuta di garanzia dello 0,5 per cento prevista dall'art.30 del D.Lgs n. 50/2016
  - € 32.639,73 al saldo dei lavori

ed ammonta complessivamente ad € 36.194,80;

U.O.G. BERGAMO

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CODICE CUP  
B14F22005670007**

- il consuntivo di spesa del presente intervento è il seguente:

ammontare dei lavori pari allo stato finale	€ 498.216,73
a dedurre anticipazione del	€ 99.643,34
a dedurre certificato n. 1 del 14/06/2023 già corrisposto per complessivi netti	€ 202.877,78
a dedurre certificato n. 2 del 03/08/2023 già corrisposto per complessivi netti	€ 159.500,81
resta, quindi, il credito liquido dell'impresa di	€ 36.194,80

(diconsi euro trentaseimilacentonovantaquattro/80) oltre l'I.V.A.,

**LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DALL'APPALTATORE:**

categoria prevalente ed importo	cat. <u>OG9</u> - € <u>487.552,06</u>
ulteriore categoria ed importo	cat. <u>OG1</u> - € <u>10.664,67</u>

**CERTIFICA**

che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla ditta TEDOLDI ERMANNIO S.R.L. UNIPERSONALE, con sede in Via Carlo Signaroli, n. 54 - 25010 Borgosatollo (BS) C.F. e P.IVA 03313780987, in base al contratto in data in data 05.04.2023 rep. n° 163 registrato a Bergamo il 06.04.2023 al n. 15113 Serie S1T, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 498.216,73, da cui, detratti gli acconti corrisposti in € 462.021,93 resta il credito liquido di € 36.194,80, che può essere corrisposto all'Impresa suddetta a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Luogo e data, Bergamo il 19/10/2023

**L'IMPRESA**

(Ermanno Tedoldi)

Documento sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(Geom. Walter Pellegrini)

Documento sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)

U.O.G. BERGAMO

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CODICE CUP  
B14F22005670007**

Confermato da:

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**(Ing. Massimo Ruotolo)**

Documento sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)