

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B17H21006670007

Provincia di SONDRIO

Comune di VALDISOTTO

Lavori di INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI; SOSTITUZIONE DI CALDAIE INQUINANTI DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI. LOTTO 5 - CUP B17H21006670007 - VALDISOTTO (SO) - VIA CASERICC 4 - CIG 937706245B

Legge di finanziamento: FONDI ALER - D.G.R. XI/4485 DEL 29.03.2021

Impresa: IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI - I.S.I. S.R.L. Via Manna 97 - Perugia

Contratto: stipulato in data 18.11.2022



A) IMPORTO DI PROGETTO	
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€ 64.971,29
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.007,28
TOTALE A BASE D'ASTA	€ 67.978,57
B) IMPORTO DI CONTRATTO	
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 24,723%	€ 48.908,44
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.007,28
TOTALE CONTRATTUALE	€ 51.915,72

VERBALE DI PROROGA N. 2

L'anno 2023 il mese di giugno il giorno 01 in Valdisotto Via Casericc 4

	 Regione Lombardia	Mod. CAN 07	REV. 04	DATA: 12/11/2020
U.O.G. BERGAMO		VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B17H21006670007		

il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, Responsabile del procedimento:

- ⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ visto il verbale di proroga del 06 aprile 2023 che concedeva una proroga di giorni 60 (sessanta) sul tempo contrattuale e fissando al 10.06.2023 la data di scadenza dei lavori;
- ⇒ vista la richiesta in data 31.05.2023 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di giorni 60 sul termine di consegna;
- ⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

CONCEDE

una proroga di giorni 60 (sessanta) sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 10.06.2023 viene protratta al 09.08.2023.

L'Impresa ISI S.r.l. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE
Sig. Raffaele Luigi Pacia
Documento sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Ruotolo
Documento sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)

Prot. 15267
DEL 01.06.2023