

U.O.G. LECCO

**VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUPB77H21009970007**

Provincia di LECCO, località varie

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIATTAZIONE DI N. 285 ALLOGGI SFITTI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO O DA ESSA GESTITI SUDDIVISO IN 16 LOTTI – LOTTO 16 LECCO PROPRIETÀ COMUNALI – CUP B77H21009970007 – CIG 913582514A

Finanziamento: Fondi regionali / Fondi comunali

Impresa: SKA S.R.L., con sede in Via San Paolo n. 8 – Patti (ME) – C.F. e P.IVA 03493050839

Contratto: stipulato in data 26/07/2022, repertorio n. 148

<b>A) IMPORTO DI PROGETTO</b>		
Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso d'asta	€	415.890,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.480,00
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>	€	<b>422.370,00</b>
<b>B) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 27,011%	€	303.553,95
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.480,00
<b>TOTALE CONTRATTUALE</b>	€	<b>310.033,95</b>

## VERBALE DI PROROGA

L'anno 2023 il mese di agosto il giorno 24 in Lecco

il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, Responsabile del procedimento:

- ⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ vista la richiesta in data 21/08/2023 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di giorni 45 sul termine di consegna;
- ⇒ sentito il Direttore dei lavori;
- ⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

## CONCEDE

una proroga di giorni 45 (quarantacinque) sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 8/09/2023 viene protratta al 23/10/2023.

L'Impresa SKA S.R.L., con sede in Via San Paolo n. 8 – Patti (ME) – C.F. e P.IVA 03493050839 accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

