

U.O.G. SONDRIO

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B29J21031230005

Provincia di SONDRIO

Comune di SONDRIO

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI.
SONDRIO, VIA MAFFEI N. 100 (TORRE Z19). CUP B29J21031230005 - CIG 9535440E01.

Legge di finanziamento: FONDI ALER

Impresa: HABITAT DI CASALE FRANCESCO, Via D. Fontana, n. 64 – 80128 Napoli (NA) – C.F. e P. IVA 7526620633

Contratto: stipulato in data 27/04/2023 rep. n° 164

A) IMPORTO DI PROGETTO	€	408 640,00
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	391 234,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	17 406,00
B) IMPORTO DI CONTRATTO	€	329 051,27
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 20,343%	€	311 645,27
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	17 406,00

VERBALE DI PROROGA

L'anno 2024 il mese di APRILE il giorno 16 in SONDRIO

il sottoscritto Arch. Lino Antonio Saligari, Responsabile del procedimento:

- ⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ Visto l'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto parte prima
- ⇒ vista la richiesta in data 16/04/2024 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di giorni 60 sul termine di consegna;
- ⇒ sentito il Direttore dei lavori;

U.O.G. SONDRIO

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B29J21031230005

⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

CONCEDE

una proroga di giorni 60 sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 20/04/2024 viene protratta al 19/06/2024


L'Impresa HABITAT DI CASALE FRANCESCO, Via D. Fontana, n. 64 – 80128 Napoli (NA) – C.F. e P. IVA 7526620633 accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Arch. Lino Antonio Saligari



Firmato digitalmente da:
SALIGARI LINO ANTONIO
Firmato il 16/04/2024 16:38
Seriale Certificato: 1763617
Valido dal 22/09/2022 al 22/09/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Andrea Giugni



Firmato digitalmente da
GIUGNI ANDREA
C = IT