

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B81I20001320005

Provincia di BERGAMO

Comune di VARI

Lavori di INTERVENTI DI BONIFICA E METANIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO IN COMUNE DI ARDENNO (SO) – VIA LIBERTÀ, 12, NOVATE MEZZOLA (SO) – VIA AL MULINO, 35, NOVATE MEZZOLA (SO) – VIA AL MULINO, 63, CAPRIATE (BG) – VIA BARBARIGO, 3, MAPELLO (BG) – VIA PASCOLI, 1. CODICE CUP B81I20001320005 – CODICE CIG 9078123018

Legge di finanziamento: FONDI ALER

Impresa: CASALE IMPIANTI S.R.L. Via Martini & Rossi 49 - Chieri (TO)

Contratto: stipulato in data 05.05.2022

A) IMPORTO DI PROGETTO		
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	188.137,05
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.581,29
TOTALE A BASE D'ASTA	€	199.718,34
B) IMPORTO DI CONTRATTO		
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 27,98%	€	135.496,30
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.581,29
TOTALE CONTRATTUALE	€	147.077,59

VERBALE DI PROROGA N. 2

L'anno 2023, il mese di gennaio, il giorno 30 in Bergamo il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, in qualità di Responsabile del procedimento e Direttore dei Lavori:

⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B81I20001320005

- ⇒ vista la richiesta pervenuta via PEC in data 20/01/2023, avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di n. giorni 150 naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori;
- ⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

CONCEDE

una proroga di giorni 150 (centocinquanta) sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 10/02/2023 viene protratta al 10/07/2023.

L'Impresa CASALE IMPIANTI S.R.L. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

il Legale Rappresentante
CASALE IMPIANTI S.R.L.

Michele Casale Alloa

il Responsabile del Procedimento
ALER BG LC SO

Ing. Massimo Ruotolo