

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B17H21006000007

Provincia di BERGAMO

Comune di BERGAMO

Lavori di INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI; SOSTITUZIONE DI CALDAIE INQUINANTI DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI. LOTTO 1 - CUP B17H21006000007 - BERGAMO - VIA CADUTI SUL LAVORO, 19-21-23-25-27 - CIG 9376976D60

Legge di finanziamento: FONDI ALER - D.G.R. XI/4485 DEL 29.03.2021

Impresa: CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Via Canapè sn - Patti (ME)

Contratto: stipulato in data 21.11.2022



A) IMPORTO DI PROGETTO		
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	105.630,20
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.112,36
TOTALE A BASE D'ASTA	€	107.742,56
B) IMPORTO DI CONTRATTO		
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 24,154%	€	80.116,28
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.112,36
TOTALE CONTRATTUALE	€	82.228,64

VERBALE DI PROROGA N. 3

L'anno 2023 il mese di agosto il giorno 08 in Bergamo Via Caduti sul Lavoro

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B17H21006000007

il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, Responsabile del procedimento:

- ⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ visto il verbale di proroga n. 1 del 06 aprile 2023 che concedeva una proroga di giorni 60 (sessanta) sul tempo contrattuale e fissando al 10.06.2023 la data di scadenza dei lavori;
- ⇒ visto il verbale di proroga n. 2 del 01 giugno 2023 che concedeva una proroga di giorni 60 (sessanta) sul tempo contrattuale e fissando al 09.08.2023 la data di scadenza dei lavori;
- ⇒ vista la richiesta in data 02.08.2023 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di giorni 60 sul termine di consegna;
- ⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

CONCEDE

una proroga di giorni 30 (trenta) sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 09.08.2023 viene protratta al 08.09.2023.

L'Impresa Consorzio Stabile Ventimaggio Società Consortile a r.l. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE
Sig.ra Marzia Caporlingua
Documento sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Ruotolo
Documento sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)