

U.O.G. BERGAMO

**VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI  
CODICE CUP B31I20001610005**

Provincia di Bergamo

Comune di Seriate

Lavori di **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI STABILI SITI IN TREVIGLIO (BG) VIA JENNER N. 12 – LOTTO 2 - CIG 9534894B6F.**

Legge di finanziamento: Fondi Aler



Impresa: C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 41 – 80038 Pomigliano D'Arco (NA) – C.F. e P.I. 06025851210

Contratto: stipulato in data 15 giugno 2023

<b>A) IMPORTO DI PROGETTO</b>		
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	266.983,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.015,00
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>	<b>€</b>	<b>281.998,00</b>
<b>B) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 21,323%	€	210.054,21
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.015,00
<b>TOTALE CONTRATTUALE</b>	<b>€</b>	<b>225.069,21</b>

## VERBALE DI PROROGA

L'anno **2024** il mese di **marzo** il giorno **25** in Bergamo,

	 Regione Lombardia	Mod. CAN 07	REV. 04	DATA: 12/11/2020
U.O.G. BERGAMO	<b>VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI</b> <b>CODICE CUP B31I20001610005</b>			

il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, Responsabile del procedimento:

⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;

vista la richiesta in data 19/03/2024 prot. n. 7093 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di giorni 120 sul termine di consegna;

⇒ sentito il Direttore dei lavori;

⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

## CONCEDE

una proroga di giorni 90 sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 19/04/2024 viene protratta al 19/07/2024.

L'Impresa C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE  
 Sig.ra Maria Ceglia  
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
 (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Ing. Massimo Ruotolo  
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
 (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)