

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
CODICE CUP B29J21031230005

Provincia di Bergamo

Comune di Seriate

Lavori di **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI STABILI SITI IN SERIATE (BG) VIA DEGLI ALPINI N. 12 – LOTTO 7**
CIG 95353969B3.

Legge di
finanziamento: Fondi Aler





Impresa: **EDIL SERVICE S.R.L.** con sede in via Giovanni Porzio s.n.c. Isola F/10 – 80143 Napoli (NA) – C.F. e P.I. 08897671213.

Contratto: stipulato in data 8 maggio 2023

| | | |
|--|----------|-------------------|
| A) IMPORTO DI PROGETTO | | |
| Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta | € | 147.233,00 |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 13.465,00 |
| TOTALE A BASE D'ASTA | € | 160.698,00 |
| B) IMPORTO DI CONTRATTO | | |
| Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 19,98 % | € | 117.815,85 |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 13.465,00 |
| TOTALE CONTRATTUALE | € | 131.280,85 |

VERBALE DI PROROGA

L'anno **2023** il mese di **dicembre** il giorno **21** in Bergamo,

| | | | | |
|---|--|-------------|---------|---------------------|
|  Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio |  Regione Lombardia | Mod. CAN 07 | REV. 04 | DATA: 12/11/2020 |
|---|--|-------------|---------|---------------------|

| | |
|----------------|--|
| U.O.G. BERGAMO | VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI CODICE CUP B29J21031230005 |
|----------------|--|

il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, Responsabile del procedimento:

⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;

vista la richiesta in data 15/12/2023 prot. n. 37301 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di giorni 60 sul termine di consegna;

⇒ sentito il Direttore dei lavori;

⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

CONCEDE

una proroga di giorni 60 sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 05/02/2024 viene protratta al 06/04/2024.

L'Impresa EDIL SERVICE S.R.L. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE

Sig. Francesco Manno

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimo Ruotolo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)