

U.O.G. SONDRIO

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B31I20001610005

Provincia di SONDRIO

Comune di SONDRIO

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI.
SONDRIO, VIA MAFFEI N. 63 (TORRE Z18). CUP B31I20001610005 - CIG 9535344EC8.

Legge di
finanziamento: FONDI ALER

Impresa: TECNO EDIL SRL, Via delle Industrie, 1/A - 92021 Aragona (AG) – C.F. e P. IVA 02342300841

Contratto: stipulato in data 06/06/2023 rep. n° 167

A) IMPORTO DI PROGETTO	€	394 790,00
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	379 705,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	15 085,00
B) IMPORTO DI CONTRATTO	€	310 609,40
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 22,170%	€	295 524,40
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	15 085,00
C) CONGUAGLIO IMPORTO DI CONTRATTO A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26 D.L.50/2022 E S.M.I.		
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 22,170%	€	352 692,67
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	15 085,00
TOTALE CONTRATTUALE	€	367 777,67

SECONDO VERBALE DI PROROGA

L'anno 2024 il mese di GIUGNO il giorno 06 in SONDRIO

U.O.G. SONDRIO	VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B31I20001610005
-----------------------	---

il sottoscritto Arch. Lino Antonio saligari, Responsabile del procedimento:

- ⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ Visto l'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto parte prima
- ⇒ vista la richiesta in data 4 giugno 2024 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di giorni 40 sul termine di consegna e le motivazioni addotte;
- ⇒ sentito il Direttore dei lavori;
- ⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

CONCEDE

una proroga di giorni 7 (sette) sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata, per effetto della prima proroga, al 19/06/2024 viene protratta al 26/06/2024.

L'Impresa TECNO EDIL SRL, Via delle Industrie, 1/A - 92021 Aragona (AG) – C.F. e P. IVA 02342300841 accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Lino Antonio Saligari

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Andrea Giugni