

Provincia di SONDRIO

Comune di VALDISOTTO

Lavori di INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI; SOSTITUZIONE DI CALDAIE INQUINANTI DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI. LOTTO 5 - CUP B17H21006670007 - VALDISOTTO (SO) - VIA CASERICC 4 - CIG 937706245B

Legge di finanziamento: FONDI ALER – D.G.R. XI/4485 DEL 29.03.2021

Impresa: IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI – I.S.I. S.R.L. Via Manna 97 - Perugia

Contratto: stipulato in data 18.11.2022



<b>A) IMPORTO DI PROGETTO</b>	
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€ 64.971,29
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.007,28
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 67.978,57</b>
<b>B) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 24,723%	€ 48.908,44
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.007,28
<b>TOTALE CONTRATTUALE</b>	<b>€ 51.915,72</b>

## VERBALE DI PROROGA N. 3

L'anno 2023 il mese di agosto il giorno 08 in Valdisotto Via Casericc 4

il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, Responsabile del procedimento:

- ⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ visto il verbale di proroga n. 1 del 06 aprile 2023 che concedeva una proroga di giorni 60 (sessanta) sul tempo contrattuale e fissando al 10.06.2023 la data di scadenza dei lavori;
- ⇒ visto il verbale di proroga n. 2 del 01 giugno 2023 che concedeva una proroga di giorni 60 (sessanta) sul tempo contrattuale e fissando al 09.08.2023 la data di scadenza dei lavori;
- ⇒ vista la richiesta in data 07.08.2023 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di giorni 52 sul termine di consegna;
- ⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

## CONCEDE

una proroga di giorni 30 (trenta) sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 09.08.2023 viene protratta al 08.09.2023.

L'Impresa ISI S.r.l. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE  
Sig. Raffaele Luigi Pacia  
Documento sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Massimo Ruotolo  
Documento sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)

 ISI S.r.l.  
Impianti e Sistemi Integrati  
Via \_\_\_\_\_ 06132 Perugia  
PEC \_\_\_\_\_ 0543  
REA \_\_\_\_\_

Prot. n. 22036  
del 08/08/2023