

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI PROROGA DEL SERVIZIO

Intervento: RILASCIO DI N. 117 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) RELATIVAMENTE A SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI SFITTE IN EDIFICI MULTIPIANO (CONDOMINIO) DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO ED UBICATE NEL COMUNE DI BERGAMO, NEL COMUNE DI SONDRIO E NELLE RELATIVE PROVINCE – CODICE CIG Z873BD4B4B

Legge di finanziamento: FONDI ALER

Impresa: RINA Prime Value Services S.p.A. – Via Lentasio 7 Milano - P. IVA 09587170961

Contratto: stipulato in data 27/07/2023

VERBALE DI PROROGA N. 2



L'anno 2024, il mese di agosto, il giorno 01 in Bergamo la sottoscritta Barbara De Pedrini, in qualità di RUP:

- ⇒ visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ visto il primo verbale di proroga in data 16/05/2024 con il quale si concedevano n. 75 giorni sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza del servizio inizialmente fissata al giorno 17/05/24 veniva protratta fino al giorno 31/07/24;
- ⇒ vista la seconda richiesta di proroga pervenuta a mezzo PEC in data 30/08/2024, Prot. N.0020153 del 30/08/24 dalla Rina Prime Value Services S.p.A., con la quale venivano chiesti ulteriori giorni per portare a compimento n.25 APE;
- ⇒ visto l'art. 10 del contratto, "*Termine di ultimazione dei servizi*", secondo il quale "*sono fatte salve le maggiori tempistiche di cui al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie*";
- ⇒ rilevato che nel caso di specie la richiesta di proroga contrattuale è riconducibile a rilevate incongruenze degli identificativi catastali, al mancato riscontro da parte degli amministratori dei condomini ove ricadono alloggi Aler nel fornire i dati necessari quali libretto d'impianto e millesimi di riscaldamento, e all'impossibilità di reperire i libretti d'impianto dei generatori di calore murali dei negozi;
- ⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono pertanto imputabili all'appaltatore

CONCEDE

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI PROROGA DEL SERVIZIO

una seconda proroga di ulteriori giorni 140 (centoquaranta) sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza del servizio, inizialmente fissata al giorno 17/05/2024, viene ora protratta fino al giorno 18/12/2024 per completare il lavoro istruttorio e di calcolo ai fini delle consegne, come concordato, di n.16 APE.

L'appaltatore RINA Prime Value Services S.p.A. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE
Arch. Piercarlo Rolando

IL RUP
Dr.ssa Barbara De Pedrini

OMISSIS



OMISSIS