

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B17H21006010007

Provincia di BERGAMO

Comune di BERGAMO

Lavori di INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI; SOSTITUZIONE DI CALDAIE INQUINANTI DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI. LOTTO 2 - CUP B17H21006010007 - BERGAMO - VIA DIAZ 8-10-12 - CIG 93770309F1

Legge di finanziamento: FONDI ALER - D.G.R. XI/4485 DEL 29.03.2021

Impresa: ITAL GROUP S.R.L. Via Matteotti 20/22 - Casteldaccia (PA)

Contratto: stipulato in data 16.11.2022



A) IMPORTO DI PROGETTO		
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	86.868,01
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.989,31
TOTALE A BASE D'ASTA	€	88.857,32
B) IMPORTO DI CONTRATTO		
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 24,13%	€	65.906,76
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.989,31
TOTALE CONTRATTUALE	€	67.896,07

VERBALE DI PROROGA N. 3

L'anno 2023 il mese di agosto il giorno 08 in Bergamo Via Diaz

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B17H21006010007

il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, Responsabile del procedimento:

- ⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ visto il verbale di proroga n. 1 del 06 aprile 2023 che concedeva una proroga di giorni 60 (sessanta) sul tempo contrattuale e fissando al 10.06.2023 la data di scadenza dei lavori;
- ⇒ visto il verbale di proroga n. 2 del 01 giugno 2023 che concedeva una proroga di giorni 60 (sessanta) sul tempo contrattuale e fissando al 09.08.2023 la data di scadenza dei lavori;
- ⇒ vista la richiesta in data 31.07.2023 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di giorni 60 sul termine di consegna;
- ⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

CONCEDE

una proroga di giorni 30 (trenta) sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 09.08.2023 viene protratta al 08.09.2023.

L'Impresa Itai Group S.r.l. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE**Sig. Attilio Gerone**Documento sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****Ing. Massimo Ruotolo**Documento sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)