

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B17H21006660007

Provincia di SONDRIO

Comune di BORMIO

Lavori di INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI; SOSTITUZIONE DI CALDAIE INQUINANTI DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI. LOTTO 4 - CUP B17H21006660007 - BORMIO - VIA SERTORELLI 78 - CIG 937705703C

Legge di finanziamento: FONDI ALER - D.G.R. XI/4485 DEL 29.03.2021

Impresa: PMM S.R.L. Contrada S. Pancrazio 21 - Librizzi (ME)

Contratto: stipulato in data 16.11.2022



A) IMPORTO DI PROGETTO		
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	69.848,52
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.546,07
TOTALE A BASE D'ASTA	€	72.394,59
B) IMPORTO DI CONTRATTO		
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 24,878%	€	52.471,61
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.546,07
TOTALE CONTRATTUALE	€	55.017,68

VERBALE DI PROROGA N. 3

L'anno 2023 il mese di agosto il giorno 08 in Bormio Via Sertorelli 78

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B17H21006660007

il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, Responsabile del procedimento:

- ⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ visto il verbale di proroga n. 1 del 06 aprile 2023 che concedeva una proroga di giorni 60 (sessanta) sul tempo contrattuale e fissando al 10.06.2023 la data di scadenza dei lavori;
- ⇒ visto il verbale di proroga n. 2 del 01 giugno 2023 che concedeva una proroga di giorni 60 (sessanta) sul tempo contrattuale e fissando al 09.08.2023 la data di scadenza dei lavori;
- ⇒ vista la richiesta in data 26.07.2023 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di giorni 45 sul termine di consegna;
- ⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

CONCEDE

una proroga di giorni 30 (trenta) sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 09.08.2023 viene protratta al 08.09.2023.

L'Impresa PMM S.r.l. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE
Sig. Emanuele Caporlingua
Documento sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Ruotolo
Documento sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005)