

U.O.G. LECCO	VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI CUP B61F18000340005 – CIG 99293506D4.
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Provincia di LECCO

Comune di VALMADRERA

Lavori di REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI "VILLA CICERI"- PIAZZA MONS. CITTERIO N. 11 - VIA F. ROCCA IN VALMADRERA (LC). CUP B61F18000340005 – CIG 99293506D4.

Legge di finanziamento: fondi di cui alla convenzione in data 19/06/2018 tra Comune e Aler BG LC SO

Impresa: BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Via Vincenzo Monti n. 6 – MILANO (già Via Balossa n. 75/6 20026 Novate Milanese MI) – C.F. e P.I. 07359070963

Contratto: stipulato in data 23/11/2023

A) IMPORTO DI PROGETTO		
Importo dei lavori a corpo soggetta a ribasso d'asta	€	184.423,08
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.183,81
TOTALE A BASE D'ASTA	€	193.606,89
B) IMPORTO DI CONTRATTO		
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 2,959 %	€	178.966,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.183,81
TOTALE CONTRATTUALE	€	188.149,81

VERBALE DI PROROGA

L'anno 2024 il mese di luglio il giorno 3 in Lecco

il sottoscritto Ing. Andrea Calveri, Responsabile del Procedimento:

- ⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ Visto L'art. 31 del C.S.A.;
- ⇒ vista la richiesta avanzata dall'Impresa appaltatrice in data 11/06/2024, acquisita a protocollo n. 0014059 in pari data, successivamente rettificata con richiesta in data 26/6/2024, acquisita

U.O.G. LECCO	VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI CUP B61F18000340005 – CIG 99293506D4.
--------------	--------------------------------------------------------------------------------

a protocollo n. 0015526 in pari data, per ottenere una proroga di giorni 104 sul termine di consegna;

- ⇒ sentito il Direttore dei lavori il quale ha redatto e trasmesso in data 26/6/2024 parere tecnico positivo alla suddetta richiesta, acquisito a protocollo 0015614 in pari data;
- ⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa e nello specifico sono attinenti al verificarsi negli ultimi mesi di condizioni meteorologiche particolarmente avverse e costanti le quali non hanno ad oggi consentito l'esecuzione dei lavori programmati ed al protrarsi delle stesse anche nel periodo attuale
- ⇒ Visto il cronoprogramma esecutivo allegato dall'appaltatore alla suddetta richiesta,

CONCEDE

una proroga di giorni 90 sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 14/7/2024 viene protratta al 12/10/2024

L'Impresa BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

**L'APPALTATORE
BARONCHELLI COSTRUZIONI
GENERALI S.R.L.**

Il legale rappresentante

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

**ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO
Ing. Andrea Calveri**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)